

FICHE TECHNIQUE DE PROJET

Maitre d'Ouvrage	Direction du tourisme
Intitule du Projet	Réalisation d'une station d'épuration au niveau de la zone de touristique LES SALINES à Dellys
Maitre d'œuvre	SARL ENVIROSTEP
Entreprise de réalisation	SARL AIDEL
Délai de réalisation sur site	1 semaine.
Capacité de traitement	1,02 l/s

Consistance des travaux à réaliser :

Les travaux consistaient à mettre en œuvre un système de traitement des eaux usées domestiques au niveau du rejet principal du complexe touristique en mode infiltration.

Les travaux objets du contrat consistaient à réaliser un système de traitement en suivant les prestations suivantes :

- Mise en œuvre d'une série de fosses septiques
- Mise en œuvre d'un système de traitement Advanced ENVIROSEPTIC,

Le chantier a été initié 10 février 2023 et a été livré et mise en service 17 février 2023.



Travaux de mise en œuvre de la station d'épuration



Station d'épuration finalisée